

## РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

# 02

КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ, %

98,6

ПЛАНОВЫЙ ОБЪЕМ  
ФИНАНСИРОВАНИЯ, млн. руб.

217,9

СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ, %

95,9

### ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации города от 15.12.2015 №2252

#### Ответственный исполнитель

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города

#### Цель

Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению и обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства города

#### Основные мероприятия

1. Технологические разработки для обеспечения реализации действующего законодательства
2. Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса
3. Регулирование роста платы населения за поставляемые энергетические ресурсы
4. Организация и обеспечение условий для проведения благоустройства дворовых территорий
5. Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан в жилищном фонде
6. Реализация управленческих функций в области жилищно-коммунального хозяйства

## **ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Произведена модернизация (реконструкция) 2,102 км сетей холодного водоснабжения и водоотведения.

Проведена работа по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Осуществлено предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по розничным ценам. За 2023 год объем реализованного газа в соответствии с потребностью населения составил 1 199 кг.

Выполнено благоустройство дворовых территорий: ремонт внутриквартальных проездов 4,8 тыс. кв. м, тротуаров 1,8 тыс. кв. м, мест стоянки автотранспортных средств 1,5 тыс. кв. м, одной контейнерной площадки, замена и ремонт ограждений 820,93 погонных метров, 108 малых архитектурных форм.

Выполнен ремонт 7 жилых помещений муниципального жилищного фонда, подлежащих предоставлению гражданам в соответствии с действующим законодательством (повторное заселение).

## **СВЕДЕНИЯ О СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

По итогам 2023 года плановые значения достигнуты в полном объеме по 10 из 12 целевых показателей.

Вместе с тем, не достигнуты значения по двум показателям:

"Объем реализации сжиженного газа населению по розничным ценам" составил 1 199 кг при плановом значении 1 375 кг, что обусловлено реализацией сжиженного газа в соответствии с потребностью населения.

"Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда", составило 7 ед. при плановом значении 11 ед., что обусловлено ростом цен на строительные материалы.

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения планового значения, %
1.	Обеспечение актуального состояния утвержденных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города, ед.	3	3	100,0
2.	Количество модернизированных или реконструированных существующих сетей холодного водоснабжения и водоотведения, м	2 102,6	2 102,6	100,0

3.	Количество модернизированных или реконструированных существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, ед.	2	2	100,0
4.	Объем реализации сжиженного газа населению по розничным ценам, кг	1 375	1 199	87,2
5.	Ремонт внутриквартальных проездов, кв. м	4 817,31	4 817,31	100,0
6.	Ремонт тротуаров, кв. м	1 820,59	1 820,59	100,0
7.	Ремонт мест стоянки автотранспортных средств, кв. м	1 567,09	1 567,09	100,0
8.	Ремонт контейнерных площадок, ед.	1	1	100,0
9.	Замена и ремонт ограждений, п. м	820,93	820,93	100,0
10.	Замена и ремонт малых архитектурных форм, ед.	108	108	100,0
11.	Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда, ед.	11	7	63,6
12.	Общая площадь жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, и бесхозных строений, используемых гражданами для проживания, в соответствии с которой производится начисление платы за жилое помещение, содержание бесхозных строений, используемых гражданами для проживания, и предоставляется субсидия на возмещение недополученных доходов при оказании населению жилищных услуг, включая вывоз жидких бытовых отходов, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, тыс. кв. м	10,78	10,78	100,0

## СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

**95,9**


## СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрено **217,9 млн. рублей**. Расходы по муниципальной программе за счет всех источников финансирования составили **214,8 млн. рублей** или **98,6%** от плана, что обусловлено экономией по предоставлению субсидий организациям, реализующим сжиженный газ согласно заявкам населения и экономией по расходам на обеспечение функций органов местного самоуправления.

### Структура источников финансирования муниципальной программы, млн. руб.



### ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



Комплексный критерий оценки эффективности составил **7 баллов**, степень эффективности реализации муниципальной программы – **выше средней**.