

КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

01

КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ, %

96,0

ПЛАНОВЫЙ ОБЪЕМ
ФИНАНСИРОВАНИЯ, млн. руб.

2 798,8

СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ, %

102,9

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации города от 28.06.2013 №1304

Ответственный исполнитель

Департамент строительства администрации города

Цель

Создание условий для комфортного проживания граждан на территории города

Основные мероприятия

1. Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства
2. Проектирование, строительство и реконструкция объектов для организации предоставления основного, общего, дошкольного и дополнительного образования
3. Проектирование, строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта
4. Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация (содержание и ремонт) автомобильных дорог с твердым покрытием, а также подъездных путей к микрорайонам и искусственных сооружений на них
5. Обустройство автомобильных дорог в целях повышения безопасности дорожного движения

6. Обеспечение деятельности МКУ "Управление капитального строительства города Нижневартовска"
7. Реализация права ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут)

Региональный проект

1. Спорт - норма жизни

Проекты города

1. Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр. N 6) г. Нижневартовска
2. Улица Первопоселенцев от улицы Северной до улицы Нововартовской г. Нижневартовска
3. Город Нижневартовск. Улица Северная от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы N 21 до улицы Северной
4. Проезд Восточный от улицы Героев Самотлора до улицы Первопоселенцев
5. Центр лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем

СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Комплекс мероприятий по инженерной подготовке земельных участков для жилищного строительства обеспечил ввод 60,6 тыс. кв. м. жилья, в общем объеме введенного жилья 32,27 тыс. кв. м - индивидуальные жилые дома и жилые дома на садовых участках (168 домов).

Введены в эксплуатацию объекты физической культуры и спорта:

- центр лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем в городе Нижневартовске;
- реконструкция спортивного сооружения Ролледром.

В рамках регионального проекта "Спорт - норма жизни" велись работы по объекту "Спортивный комплекс "Центр боевых искусств".

Также введены в эксплуатацию объекты:

- город Нижневартовск. Улица Северная от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы №21 до улицы Северной (3 этап);
- улица Первопоселенцев от улицы Северной до улицы Нововартовской г.Нижневартовска (2 этап);
- проезд Восточный от улицы Героев Самотлора до улицы Первопоселенцев.

Продолжалось строительство детского сада на 320 мест в квартале 21 (стр. №6).

Кроме того, построены наружные сети водоснабжения в 40 квартале восточного планировочного района города, в рамках проекта "Восточный планировочный район (V очередь строительства) города Нижневартовска. Инженерное

обеспечение кварталов №40-42".

Разработана проектная документация на объекты:

- спортивный комплекс "Центр боевых искусств";
- тротуар по ул. 2П-2 от проезда к пос. Солнечный до ул. 60 лет Октября и тротуар по ул. 60 лет Октября от ул. 2П-2 до ул. Кузоваткина г. Нижневартовска.

СВЕДЕНИЯ О СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

По итогам 2023 года плановые значения целевых показателей достигнуты в полном объеме.

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения планового значения, %
1.	Объем жилищного строительства, тыс.кв.м	45,9	60,6	132,0
2.	Ввод инженерных сетей, км	1,34	1,34	100,0
3.	Ввод объектов физической культуры и спорта, ед.	2	2	100,0
4.	Объем разработанной проектной документации, ед.	2	2	100,0
5.	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км	151,74	151,74	100,0
6.	Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, км	1,37	1,37	100,0
7.	Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок), км	1,37	1,37	100,0
8.	Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог, км	1,37	1,37	100,0
9.	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, км	139,74	139,74	100,0
10.	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности	92,1	92,1	100,0

автомобильных дорог общего пользования местного значения, %			
11. Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации региональной программы, предусматривающей выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, %	100	100	100,0

СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ


102,9

СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ


На реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрено **2 798,8 млн. рублей**. Расходы по муниципальной программе за счет всех источников финансирования составили **2 686,9 млн. рублей** или **96,0%** от плана, что обусловлено:

- переходящими спонсорскими средствами по объекту "Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр.№6) г. Нижневартовска";
- экономией средств по выполненным работам на объекте "Центр лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем в г.Нижневартовске".

Структура источников финансирования муниципальной программы, млн. руб.



ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



Комплексный критерий оценки эффективности составил **9 баллов**, степень эффективности реализации муниципальной программы – **высокая**.